



ACTA DE RECEPCION FISICA DEL CONTRATO
No. SDAPA-GP-RP-IR-SAN-001/2019

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN-FÍSICA DEL CONTRATO SDAPA-GP-RP-IR-SAN-001/2019, SUFRAGADO CON RECURSOS DEL GENERACIÓN INTERNA DE CAJA EJERCICIO 2019, SUSCRITO ENTRE EL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO., Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES NARIM, S.A. DE C.V., CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MODULAR DE 0.5 L.P.S." UBICADA EN LA ZONA DE CONECTIVIDAD DEL EJIDO EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.

1.-LUGAR, HORA Y FECHA

EN GÓMEZ PALACIO, DGO., SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2019 EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO., SITIO EN AVENIDA VICTORIA 544 NORTE COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DGO., SE REUNIERON LOS CC. ING. GERARDO DE LA TORRE MONARRES, EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR TÉCNICO; EL C. ING. SALVADOR BARBA HERNÁNDEZ; EN SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DEL SIDEAPA Y EL ARQ. ROBERTO GUTIÉRREZ TAPIA SU CARÁCTER DE SUPERVISOR DE OBRA DE LA EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES NARIM, S.A. DE C.V., PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA:

SE LEVANTA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DEL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO., POR CONDUCTO DEL LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA, DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MODULAR DE 0.5 L.P.S.", TRABAJOS EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO SDAPA-GP-RP-IR-SAN-001/2019; ENTREGADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCCIONES NARIM, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL ARQ. ROBERTO GUTIÉRREZ TAPIA, UNA VEZ VERIFICADA LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS POR LA SUPERVISIÓN DEL SIDEAPA, LOS TRABAJOS FUERON INICIADOS CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2019 Y TERMINADOS EL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2019.

DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON 1 (UNA) ESTIMACIONES:

ESTIMACIÓN	MONTO SIN IVA
1 (AUTORIZADA)	\$ 1'257,702.74
TOTAL	\$1'257,702.74
SON: (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS 74/100 MONEDA NACIONAL), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO N° 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO; DEL ARTICULO N° 22 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS; Y DEL PROPIO CONTRATO, EL CONTRATISTA DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS Y EL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO., LOS RECIBE FÍSICAMENTE, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE

SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
Victoria 544 Nda. Centro Tda. / Pbx (571) 714-01-15 7-15-00-00 www.sideapa.gob.mx Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000

Afiliado a la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, A.C.



ACTA DE RECEPCION FISICA DEL CONTRATO
No. SDAPA-GP-RP-IR-SAN-001/2019

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN-FÍSICA DEL CONTRATO SDAPA-GP-RP-IR-SAN-001/2019, SUFRAGADO CON RECURSOS DEL GENERACIÓN INTERNA DE CAJA EJERCICIO 2019, SUSCRITO ENTRE EL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO., Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES NARIM, S.A. DE C.V., CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MODULAR DE 0.5 L.P.S." UBICADA EN LA ZONA DE CONECTIVIDAD DEL EJIDO EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.


LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, RESPONDER POR LOS MAL EJECUTADOS Y COMPLETAR AQUELLOS NO RECIBIDOS.

LA CONTRATISTA ENTREGA Y EL SIDEAPA RECIBE LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL; Y ANEXA A LA PRESENTE ACTA COMO PARTE INTEGRAL DE LA MISMA, CONSTANCIA DE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA, DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. EL FINIQUITO SE COMPLETÓ DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS U OTRAS RESPONSABILIDADES; EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, LA CONTRATISTA PRESENTÓ EN EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA, COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO PÓLIZA DE FIANZA No. 2073966-0000, DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2019, CON UN IMPORTE DE \$125,770.27 (SON: CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 27/100 MONEDA NACIONAL) EXPEDIDA POR AFIANZADORA LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V., CON VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2019.

CIERRE DEL ACTA.-NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 01:58 HORAS DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2019.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FÍSICAMENTE INTERVIENEN EN ESTE ACTO.

POR EL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.	
 ING. GERARDO DE LA TORRE MONARRES SUBDIRECTOR TÉCNICO	 ING. SALVADOR BARBA HERNÁNDEZ SUPERVISOR

2
POR EL "CONTRATISTA"
CONSTRUCCIONES NARIM, S.A. DE C.V.
SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.
Vialidad 544 Rta. Centro Tel./Fax (971) 714-01-13 7-15-00-00 www.sideapa.gob.mx Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000
Afiliado a la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, A.C.





ACTA DE RECEPCION FISICA DEL CONTRATO
No. SDAPA-GP-RP-IR-SAN-001/2019

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA RECEPCIÓN-FÍSICA DEL CONTRATO SDAPA-GP-RP-IR-SAN-001/2019, SUFRAGADO CON RECURSOS DEL GENERACIÓN INTERNA DE CAJA EJERCICIO 2019, SUSCRITO ENTRE EL SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO., Y LA EMPRESA CONSTRUCCIONES NARIM, S.A. DE C.V., CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MODULAR DE 0.5 L.P.S." UBICADA EN LA ZONA DE CONECTIVIDAD DEL EJIDO EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.

R.F.C. CNA161205TW2
ARQ. ROBERTO GUTIÉRREZ TAPIA ADMINISTRADOR ÚNICO